

Информация по работам на 2012 год.

№ П/П	Адрес	Наименование работ
1.	ул. Б. Черкизовская д.2 к.1	Замена вентелей ХВС-7шт. 32мм., ГВС-14 шт. 32мм. Замена задвижек ЦО-2 шт. 80мм. Ремонт мусорокамеры + замена светильников 1 шт. Ремонт балконных плит 5 шт.
2.	ул. Б. Черкизовская д.2 к.2	Замена вентилей ХВС-7шт. 32мм., ГВС-14 шт. 32мм. Ремонт мусорокамеры + замена светильников 1 шт. Ремонт балконных плит 5 шт.
3.	ул. Б. Черкизовская д.2 к.3	Ремонт мягкой кровли – 30%. Ремонт электрощитовой. Замена задвижек ЦО-8 шт. 80мм.
4.	ул. Б. Черкизовская д.4 к.1	Замена вентелей ГВС-56 шт. 32мм., ХВС-28 шт. 32мм. Замена задвижек ЦО-4 шт. 80мм. Ремонт канализации 10 м.
5.	ул. Б. Черкизовская д.4 к.2	Замена задвижек ЦО-2 шт. 80мм.
6.	ул. Б. Черкизовская д.4 к.3	Замена трубопровода ГВС 10м. 80мм. Замена задвижек ЦО-2 шт. 80мм.
7.	ул. Б. Черкизовская д.5А	Замена ХВС-15%, замена задвижек ЦО (2 шт.-80, 2 шт.-50). Ремонт мусорокамеры + замена светильников 3 шт. Замена светильников по чердаку 12 шт.
8.	ул. Б. Черкизовская д.5 к.1	Замена светильников 165 шт. Ремонт 9 мусорокамер + шибера ремонт 9 шт. + светильники 9 шт. Помещения арендаторов замена ХВС-15%, ГВС-15%, ЦО-15% + запорная арматура. Ремонт балконных плит 3 шт.
9.	ул. Б. Черкизовская д.5 к.2	Ремонт кровли мягкой -30%. Ремонт балконов 10 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 8 шт.
10.	ул. Б. Черкизовская д.5 к.3	Ремонт кровли мягкой -30%. Ремонт балконов 10 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 9 шт.
11.	ул. Б. Черкизовская д.5 к.4	Ремонт кровли мягкой -30%. Ремонт балконов 10 шт. Водоотводящие лотки 12 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 7 шт.
12.	ул. Б. Черкизовская д.5 к.5	Ремонт балконов 10 шт. Водоотводящие лотки 12 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 6 шт.
13.	ул. Б. Черкизовская д.6 к.1	Замена задвижек ЦО-8 шт. 80мм.
14.	ул. Б. Черкизовская д.6 к.2	Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 10 шт.
15.	ул. Б. Черкизовская д.6 к.4	Ремонт мягкой кровли 30%. Ремонт электрощитовых 2 шт. с заменой стояковых проводов 450м. Замена задвижек ЦО-4шт. 80мм.


16.	ул. Б. Черкизовская д.6 к.5	Ремонт мягкой кровли 30%. Замена задвижек ЦО-2шт. 80мм. Замена вентелей ГВС-16 шт. 32мм., ХВС-8 шт. 32мм.
17.	ул. Б. Черкизовская д.8 к.1	Ремонт электрощитовых 2 шт. с заменой стояковых проводов 150м.
18.	ул. Б. Черкизовская д.8 к.2	Ремонт мягкой кровли 30%. Замена канализации 40м. 100мм. Ремонт электрощитовых 2 шт. с заменой стояковых проводов 500м. Замена вентелей ГВС-72 шт. 32мм., ХВС-36 шт. 32мм.
19.	ул. Б. Черкизовская д.8 к.3	Ремонт мягкой кровли 30%. Замена вентелей ГВС-16 шт. 32мм., ХВС-8 шт. 32мм. Замена задвижек ЦО-2шт. 80мм.
20.	ул. Б. Черкизовская д.9А	Ремонт запорной арматуры, приведение в порядок технических помещений при подготовке дома к сезонной эксплуатации.
21.	ул. Б. Черкизовская д.9 к.1	Замена трубопровода ХВС-15%, ЦО-15%, ГВС-15% + запорная арматура. Ремонт мусорокамер 9 шт. + освещение 9 шт. Водоотводящие лотки 9 шт. Ремонт балконных плит 3 шт.
22.	ул. Б. Черкизовская д.9 к.2	Замена трубопровода ГВС-15%. Водоотводящие лотки 12 шт. Ремонт мягкой кровли 15%. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 10 шт.
23.	ул. Б. Черкизовская д.9 к.3	Водоотводящие лотки 12 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 4 шт. Ремонт мягкой кровли 20 кв.м.
24.	ул. Б. Черкизовская д.9 к.4	Водоотводящие лотки 12 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 10 шт. Ремонт 30% мягкой кровли.
25.	ул. Б. Черкизовская д.9 к.5	Водоотводящие лотки 12 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 10 шт. Ремонт 30% мягкой кровли.
26.	ул. Б. Черкизовская д.9 к.6	Ремонт мусорокамер 1 шт. + освещение 3 шт. + шибер 1.
27.	ул. Б. Черкизовская д.10 к.1	Замена задвижек ЦО-8шт. 80мм. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 10 шт.
28.	ул. Б. Черкизовская д.11А	Ремонт мусорокамер 1 шт. + освещение 3 шт. + шибер 1. Замена светильников на чердаке 15 шт.
29.	ул. Б. Черкизовская д.11	Помещения арендаторов замена ХВС-15%, ГВС-15%, ЦО-15% + запорная арматура. Разгрузить транзитный ГВС по подвалу 220 м. диаметр 80мм. Ремонт мусорокамер 9 шт. + освещение 9 шт. + шибер 9 шт. Ремонт электрощитовой. Замена светильников квартирные холлы 144 шт.

30.	ул. Б. Черкизовская д.12 к.1	Замена стояковых проводов электроснабжения 150м. Замена задвижек ЦО-1шт. 80мм. Замена вентелей ГВС-14 шт. 32мм., ХВС-7 шт. 32мм. Ремонт ствола мусоропровода 6м.
31.	ул. Б. Черкизовская д.14 к.2	Ремонт мягкой кровли 30%. Ремонт электрощитовых 2 шт. с заменой стояковых проводов 450м. Замена вентелей ГВС-64 шт. 32мм., ХВС-32 шт. 32мм. Замена задвижек ЦО-4шт. 80мм.
32.	ул. Б. Черкизовская д.16 к.2	Ремонт электрощитовой 1шт. Ремонт фасадной плитки на 15эт. и 16 эт. Ремонт канализации 5м.
33.	ул. Страховская д.28	Водоотводящие лотки 5 шт. Ремонт мусорокамер 2 шт. + освещение 2 шт. + шибер 2 шт. + стяжка пола + укладка плитки.
34.	ул. Халтуринская д.2	Ремонт электрощитовой. Охранно-поддерживающие мероприятия фасада. Ремонт мусорокамер 1 шт. + освещение 1 шт. + шибер 1 шт. Замена светильников квартирные холлы 64 шт.
35.	ул. Халтуринская д.4 к.2	Ремонт запорной арматуры, приведение в порядок технических помещений при подготовке дома к сезонной эксплуатации.
36.	ул. Халтуринская д.7А к.1	Водоотводящие лотки 10 шт. Ремонт балконных плит 3 шт. Устройство металлических решеток на прямки 5 шт.
37.	ул. Халтуринская д.7А к.2	Помещения арендаторов замена ХВС-15%, ГВС-15%, ЦО-15% + запорная арматура. Ремонт электрощитовой + перетяжка эл.проводки 210м. по стоякам с заменой автоматики. Ремонт мягкой кровли 30%. Водоотводящие лотки 10 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 2 шт.
38.	ул. Халтуринская д.7А к.3	Ремонт электрощитовой + перетяжка эл.проводки 210м. по стоякам с заменой автоматики. Ремонт мягкой кровли 20%. Водоотводящие лотки 10 шт. Замена задвижек ЦО 2 шт. 150мм. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 6 шт.
39.	ул. Халтуринская д.7А к.4	Ремонт мягкой кровли 30%. Водоотводящие лотки 6 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 4 шт.
40.	ул. Халтуринская д.7А к.5	Водоотводящие лотки 10 шт. Устройство металлической решетки с сеткой на продухи 4 шт.
41.	ул. Халтуринская д.9 к.1	Ремонт запорной арматуры, приведение в порядок технических помещений при подготовке дома к сезонной эксплуатации.
42.	ул. Халтуринская д.9 к.2	Ремонт мягкой кровли 30% .

43.	ул. Халтуринская д.9 к.3	Устройство металлических решеток на прямки 2 шт.
44.	ул. Халтуринская д.9 к.4	Ремонт мягкой кровли 30% . Устройство металлических решеток на прямки 1 шт.
45.	ул. Халтуринская д.20	Замена задвижек ЦО 12 шт. 80мм.
46.	ул. 2-ая Пугачевская д.4 к.1	Ремонт козырьков над подъездами 6шт. Ремонт электрощитовых 2 шт. с заменой стояковых проводов 420м. Замена задвижек ЦО-4шт. 80мм. Замена вентелей ГВС-48шт. 32мм., ХВС-24шт. 32мм.
47.	ул. 2-ая Пугачевская д.4 к.2	Ремонт мягкой кровли 30% . Ремонт электрощитовых 2 шт. с заменой стояковых проводов 450м. Замена задвижек ЦО-4шт. 80мм.
48.	ул. 2-ая Пугачевская д.6 к.1	Ремонт мягкой кровли 30%. Ремонт электрощитовой 1шт. с заменой стояковых проводов 150м. Замена задвижек ЦО-2шт. 80мм. Замена вентелей ГВС-16шт. 32мм., ХВС-8шт. 32мм.
49.	ул. 2-ая Пугачевская д.6 к.2	Ремонт мягкой кровли 30%. Ремонт электрощитовой 1шт. с заменой стояковых проводов 150м. Замена задвижек ЦО-4шт. 50мм.
50.	ул. 2-ая Пугачевская д.8 к.6	Ремонт электрощитовой 1шт. с заменой стояковых проводов 150м. Замена светильников в местах общего пользования 70шт. Замена задвижек ЦО-1шт. 80мм.
51.	Ул. Б. Черкизовская д.1 к.2	Ремонт запорной арматуры, приведение в порядок технических помещений при подготовке дома к сезонной эксплуатации.
52.	ул. Суворовская д.20	Замена светильников в местах общего пользования 150шт. Замена задвижек ЦО-2шт. 100мм.
53.	ул. Суворовская д.22	Утепление нижней поверхности плиты арки согласно ТЗК.
54.	ул. Девятая Рота д.25	Ремонт цоколя (плитка) 10кв.м. Замена светильников на чердаке 10шт.
55.	ул. Девятая Рота д.27	Ремонт цоколя (плитка) 50 кв.м. Ремонт кровли 30%.
56.	ул. Преображенский вал д.4	Ремонт электрощитовой с заменой стояковых проводов 250м. Замена задвижек ЦО-4шт. 80мм.
57.	ул. Преображенский вал д.14	Замена задвижек ЦО-2шт. 100мм. Ремонт электрощитовой с заменой стояковых проводов 250м. Замена вентелей ГВС-32шт. 32мм., ХВС-16шт. 32мм., ЦО-48шт. 20мм. Теплоизоляция 100п.м. Ремонт мягкой кровли 30%. Замена светильников в местах общего пользования 50шт. Ремонт балконных плит 5 шт.
58.	ул. Хромова д.38	Ремонт штукатурки стен фасада 20 кв.м.

59.	ул. Просторная д.14 к.3	Замена задвижек на ХВС 6 шт. 50мм
60.	ул. М. Черкизовская д.12	Косметический ремонт подвального помещения
61.	ул. Потешная д. 2	Ремонт металлической кровли 10%.

Главный инженер



Р.М. Ямалидинов